

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

แผนงานที่ ๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด/โอน เพิ่ม	งบประมาณที่ ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานกลุ่มสตรีตำบล หนองหลวง	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ	
๒	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ ตำบลหนองหลวง	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ	๑๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	๑๕๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว	
๓	โครงการอบรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ	
๔	โครงการอบรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชน	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชน	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐ (โอนลด)	๑๙,๙๖๐	๔๐	ดำเนินการแล้ว	
๕	โครงการอบรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
 แผนงานที่ ๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด/โอน เพิ่ม	งบประมาณ ที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หลวงพ่องค์ดำสว่างแดนดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลวงพ่องค์ ดำสว่างแดนดิน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้ว	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ	
๓	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน กีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ	
๔	โครงการสืบสานประเพณีแข่งขันเรือ ยาวพื้นบ้าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสืบสานประเพณีแข่งขันเรือ ยาวพื้นบ้าน	๘๐,๐๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ	
๕	โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว	
๖	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
แผนงานที่ ๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	โอนลด/โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๗	โครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณกิจกรรมประกวด โคม bū ขวปะระเทดตแต่ง รยณต์ขบวนห้ำและกิจกรรม ประกวดโตะหุ่มุขวพระเนื่อง ในงานเทศกาลสัปะดาห้ววันวิ สาขบขว	เพื่อย้ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อบต.คำสะอาดในการดำเนิน โครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณกิจกรรมประกวด โคม bū ขวปะระเทดตแต่ง รยณต์ขบวนห้ำและกิจกรรม ประกวดโตะหุ่มุขวพระเนื่องใน งานเทศกาลสัปะดาห้ววันวิสาขบขว	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ	
๘	โครงการสืบสานประเพณีบุญ บั้งไฟ	เพื่อย้ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบล หนองหลวงในการดำเนิน โครงการสืบสานประเพณี บุญบั้งไฟ	๑๖๐,๐๐๐	-	-	๑๖๐,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ	
๙	อุดหนุนโครงการ สักการะ หลวงพ่องค์ด้างามล้ำ ประเพณี ชมขงดีเมืองสว่าง แดนดิน	เพื่อย้ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัฒนธรรมอำเภอสว่างแดนดิน ใน การดำเนินโครงการสักการะ หลวงพ่องค์ด้างามล้ำประเพณี ชมขงดีเมืองสว่างแดนดิน	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	โอนลด/โอน เพิ่ม	งบประมาณ ที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการรื้อถอนศูนย์สถานเสรี ไทย “ค่ายเอ”	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการรื้อถอนศูนย์สถานเสรีไทย “ค่ายเอ”	๓๐,๐๐๐	-	๒๙,๗๘๐	๒๒๐	ดำเนินการแล้ว	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
แผนงานที่ ๓ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	โอนลด/โอน เพิ่ม	งบประมาณ ที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาและนิเทศตรวจเยี่ยม ชั้นเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาและนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน สถานศึกษาในสังกัดกองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	-	๙,๙๙๙	๑	ดำเนินการแล้ว	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับ เด็กนักเรียน สถานศึกษาในสังกัด ใน อัตราตามขนาดของสถานศึกษา จำนวน ๒๔๕ วัน ฯลฯ ๒.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับนักเรียนสถานศึกษา ในสังกัด อายุ ๒-๕ ปี อัตราคนละ ๑,๘๓๖/ปี ๓.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ ๓-๕ ปี)	๑,๐๕๕,๐๐๐		๖๐๑,๘๕๗	๔๕๓,๑๔๓	ดำเนินการแล้ว	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
แผนงานที่ ๓ แผนงานการศึกษา (งบเงินอุดหนุนส่วนราชการ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	โอนลด/โอน เพิ่ม	งบประมาณที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓	โครงการวันแม่แห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาล ในการดำเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ	
๔	ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่	เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่จำนวน ๔ แห่ง	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๔๙๔,๕๐๐	๑,๕๐๕,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
แผนงานที่ ๓ แผนงานการศึกษา (งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	โอนลด/โอน เพิ่ม	งบประมาณที่ ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้ว	
๖	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน หรือการจัดค่ายคุณธรรม	๑๕,๐๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 แผนงานที่ ๔ แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	โอนลด/โอน เพิ่ม	งบประมาณ ที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๒ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของ อปท.	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๒ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของ อปท.	๒๔๐,๐๐๐	-	-	๒๔๐,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	
๓	โครงการสุขาภิบาลอาหารในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสุขาภิบาลอาหารในชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
แผนงานที่ ๑๒ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	โอนลด/โอน เพิ่ม	งบประมาณที่ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตตำบลหนองหลวง	๑๑,๘๑๘,๘๐๐	-	๑๑,๘๑๘,๘๐๐	-	ดำเนินการ ตลอด ปีงบประมาณ	
๒	โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการในเขตตำบลหนองหลวง	๒,๗๑๙,๒๐๐	-	๒,๗๑๙,๒๐๐	-	ดำเนินการ ตลอด ปีงบประมาณ	
๓	โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลหนองหลวง	๙๖,๐๐๐	-	๙๖,๐๐๐	-	ดำเนินการ ตลอด ปีงบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	โอนลด/โอน เพิ่ม	งบประมาณ ที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
แผนงานที่ ๔ แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	โอนลด/โอน เพิ่ม	งบประมาณ ที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม พื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ	
๒	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะ โดยชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดการขยะโดยชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	๔๙,๖๖๐	๓๔๐	ดำเนินการแล้ว	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด/โอน เพิ่ม	งบประมาณที่ ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการจ้างเหมาที่ปรึกษา เพื่อวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาที่ปรึกษาเพื่อวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	๒๕,๐๐๐					
๒	โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นในการดำเนินโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ	
๓	โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ	
๔	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๙,๐๐๐ (โอนลด)	-	๑,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ	
๕	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	๒๕๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	๓๑๑,๘๕๐ ผูกพัน	๘,๑๕๐	อยู่ในระหว่าง การดำเนินงาน	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด/โอน เพิ่ม	งบประมาณที่ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๖	โครงการขอรับการสนับสนุนการจัด งานรัฐพิธี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาล ตำบลสว่างแดนดินในการขอรับการ สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี	๓๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว	
๗	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อบท. (สถานที่กลาง) ฯ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อบต. สว่างแดนดิน ในการดำเนินโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อบท. (สถานที่กลาง) ฯ	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว	
๘	โครงการรณรงค์ด้านภัยยามยาก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กิ่ง กาชาด อำเภอสว่างแดนดิน ในการ ดำเนินโครงการดังกล่าว ฯ	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	โอนลด/โอน เพิ่ม	งบประมา ณที่ใช้/ วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการเดินสำรวจข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเดิน สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ	
๒	โครงการบริการประชาชน เคลื่อนที่จัดเก็บภาษีสัญญา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริการประชาชน เคลื่อนที่จัดเก็บภาษีสัญญา	๑๐,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๓	โครงการปรับปรุงและพัฒนา ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปรับปรุงและพัฒนาาระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐ (โอนลด)	-	๕,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานที่ ๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	โอนลด/โอน เพิ่ม	งบประมาณ ที่ใช้/ วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐ (เบิกจ่าย ๑๒,๕๗๑)	๑๗,๔๒๙	ดำเนินการแล้ว (ช่วงที่ ๑ ปีใหม่)	เหลือ ดำเนินการ ในช่วงที่ ๒
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ อปพร.๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ อปพร.๑	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ	
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ	
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานที่ ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	โอนลด/โอน เพิ่ม	งบประมาณ ที่ใช้/ วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และ พรบ.ขุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พรบ.ขุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานที่ ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด/โอน เพิ่ม	งบประมา ณที่ใช้/ วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการวางท่อ คสล.ม อก ชั้น ๓ พร้อมขยาย ผิวจราจร จากสี่แยก บ้านตาโกก-นาอ้อม (สน.ถ.๓๙-๐๐๓) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหลวง	๑.วางท่อ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗๑ เมตร ๒.วางบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๙๐ m จำนวน ๑๒ บ่อ ๓.เท คสล. ขยายผิวจราจร มี พท.ไม่น้อยกว่า ๔๙๓.๗๒ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลหนองหลวง	๔๙๙,๕๐๐	-	-	๔๙๙,๕๐๐	ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ	
๒	โครงการติดตั้งโคมไฟ ถนนระบบพลังงาน แสงอาทิตย์แบบ ประกอบในชุดเดียวกัน สาย โคมดินแดง - วัด ถ้ำภูมิตล หมู่ที่ ๒ บ้าน โคกดินแดง	ติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุด เดียวกัน จำนวน ๒๕ ชุด โดย ๑.มีขนาดกำลังไฟฟ้า ๑๒๐ W ความสว่างไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ ลู เมน ตัวโคมวัสดุผลิตจากอลูมิเนียม เคลือบสารป้องกันการกัด กร่อน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ชม ๒.แบตเตอรี่ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕ AH ๓.ฐานเสาไฟเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดฐานล่างกว้าง ๐.๔๐ * ๐.๔๐ เมตร ขนาดฐานบนกว้าง ๐.๓๐ * ๐.๓๐ เมตร แผ่นเพลท รับเสาไฟ ขนาด ๐.๒๐*๐.๒๐ เมตร หนา ๙ มิลลิเมตร ๔.เสาไฟเหล็กกลม สูง ๖.๐๐ เมตร ขนาด ๓ นิ้ว หนา ๓.๒๐ มิลลิเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบ เทศบาลตำบลหนองหลวง	๔๙๘,๐๐๐	-	-	๔๙๘,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ	

๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้านแม่สมหาร) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหลวงน้อย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๙ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย	๖๐,๐๐๐	-	-	๖๐,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านครูเหลา) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหลวงน้อย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๑ ตารางเมตร รวมหูช้าง ใหญ่ทาง กว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย	๕๕,๐๐๐	-	-	๕๕,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านตุ้สิน) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหลวงน้อย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๗๙ ตารางเมตร ใหญ่ทาง กว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย	๑๗๖,๐๐๐	-	-	๑๗๖,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างบ้าน สท. เก) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหลวงน้อย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๑ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้ายก่อสร้างตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย	๑๒๖,๐๐๐	-	-	๑๒๖,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองผือ ๒ (สน.ถ. ๓๙ - ๐๙๕) หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๓๘ ตารางเมตร รวมหูช้าง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๑๘,๐๐๐	-	๔๗๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	

	บ้านหนองผือ	ก่อสร้างตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย						
๘	โครงการวางท่อระบาย น้ำคสล.มอก. ชั้น ๓ สาย บ.หนองหลวง - บ.โคกสำราญ (หน้า โรงเรียนบ้านโคก สำราญ)หมู่ที่ ๕ บ้าน โคกสำราญ	๑.วางท่อ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๖๖ เมตร ๒.วางบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๙๐ m จำนวน ๑๒ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลหนองหลวง	๔๐๓,๐๐๐	-	-	๔๐๓,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วงเวลา ดำเนินการ	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองย่างชั้น ๒ (สน.ถ. ๓๙ - ๐๒๕) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองย่าง ชั้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๔๓.๙๔ ตารางเมตร รวมลู่วาง ไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบ ทถ.๒-๒๐๒ แบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๔๕,๐๐๐	-	๔๔๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๑๐	โครงการวางท่อระบาย น้ำคสล.มอก. ชั้น ๓ พร้อมบ่อพัก สายนา อ้อม ๒ (สน.ถ. ๓๙ - ๑๐๒) หมู่ที่ ๗ บ้านนาอ้อม	๑.วางท่อ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๗ เมตร ๒.วางบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๙๐ m จำนวน ๔ บ่อ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลหนองหลวง	๘๙,๕๐๐	-	-	๘๙,๕๐๐	ยังไม่ถึงช่วงเวลา ดำเนินการ	

๑๑	โครงการวางท่อระบาย น้ำคสล.มอก. ชั้น ๓ สายโคกน้ำเกลี้ยง ๑ (สน.ถ. ๓๙ - ๐๔๒) หมู่ที่ ๘ บ้านโคกน้ำ เกลี้ยง	๑.วางท่อ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๖๕ เมตร ๒.วางบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๙๐ m จำนวน ๑๙ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลหนองหลวง	๔๙๕,๐๐๐	-	-	๔๙๕,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ	
๑๒	โครงการวางท่อระบาย น้ำคสล.มอก. ชั้น ๓ พร้อมขยายผิวจราจร สายหน้าร้านยาย ทองคำ (สน.ถ. ๓๙ - ๐๖๖) หมู่ที่ ๙ บ้าน โคกก่อง	๑.วางท่อ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๔ เมตร ๒.วางบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๙๐ m จำนวน ๖ บ่อ ๓.เทคอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.เสริมเหล็กตะแกรง ไวเมซ จำนวน ๔๒๕ ตร.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลหนองหลวง	๔๓๘,๐๐๐	-	๔๓๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๑๓	โครงการวางท่อ คสล.ม อก ชั้น ๓ สายหน้า บ้านยายเอียด (สน.ถ. ๓๙ - ๐๗๕) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลวง	๑.วางท่อ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖๑ เมตร ๒.วางบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๙๐ m จำนวน ๑๔ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลหนองหลวง	๓๑๙,๐๐๐	-	-	๓๑๙,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ	

๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านแม่ซ่อ) หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองเม็ก	ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตาราง เมตร ไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตาม แบบ ทถ.๒-๒๐๒,ทถ.๒-๒๐๓ แบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕๓,๐๐๐	-	-	๑๕๓,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ	
๑๕	โครงการวางท่อระบาย น้ำคสล.มอก. ชั้น ๓ พร้อมขยายผิวจราจร หน้าบ้านผู้ใหญ่บุญตัน สายหนองเม็ก ๑ (สน.ถ. ๓๙ - ๐๘๖) หมู่ที่ ๑๑บ้านหนอง เม็ก	๑.วางท่อ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๖ เมตร ๒.วางบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐x๐.๗๐ m จำนวน ๔ บ่อ ๓.เทคอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.เสริมเหล็กตะแกรง ไวเมช จำนวน ๕๒๑ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลหนองหลวง	๔๔๔,๐๐๐	-	-	๔๔๔,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายไผ่หลวง ๒ (สน.ถ. ๓๙ - ๐๓๓) หมู่ที่ ๑๒ บ้านไผ่หลวง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๕๙ ตารางเมตร รวมหู ช้าง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย	๒๓๕,๐๐๐	-	-	๒๓๕,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ	

๑๗	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล. ในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหลวง	เทคอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม. เสริมเหล็กตะแกรงไวเมช มี พท. คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๓๑ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๘๒,๐๐๐	-	-	๒๘๒,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	
๑๘	โครงการต่อเติมอาคารกุ๊ชีพ กุ๊ชัยเทศบาลตำบลหนองหลวง	ต่อเติมอาคารกุ๊ชีพ กุ๊ชัย ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙ เมตร หลังคามุงด้วยเมทัลชีท มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๖ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลหนองหลวง	๑๗๑,๐๐๐	-	-	๑๗๑,๐๐๐	ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ	